



110 年度墾丁國家公園管理處
建造執照與雜項執照抽查常見缺失樣態

項次	內容	備註
1	七、防火區劃、防火構造、內部裝修材料說明:分戶牆材料規格不符，未依規定檢討技規第 79-3 條。	建築設計圖說
2	十二、無障礙建築:設計說明圖說，扶手、階梯檢討不符。	
3	未針對地質構造分析、工程地質分析、基地地質工程性質綜合評估及建議等項目需求明確說明。	地基調查報告書
4	五、工程地質分析中地質液化潛能分析及邊坡穩定分析未說明。	
5	引用鑽孔位置與基地間距離未標示。	
6	五、工程地質分析中地層液化潛能分析，未說明最小設計地震時結果。	
7	一、建築概要:未依照本項規定依次序詳細提出具體數字表示。	結構計算書
8	六、設計載重，建築物總重與質量特性計算:建築物重量計算未完整說明。	
9	十四、其他應載明事項:所附資料內部分文字圖資文字太小，不易辨識。	